

SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)										
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2024 INITIAL mise à jour DU 18-11-2024										
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
1	Prestation d'ingénieur relative au projet d'extention du réseau de distribution de la zone sud	FADES	Prestations intellectuelles	SFQC	janv.-23	mars-23	fev-24	fev-26		En cours de passation
2	Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et poste associés.	FADES	Prestations intellectuelles	Entente directe		janv.-24	janv.-24	juil.-24		En cours de passation
3	Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Keur per ainsi que le raccordement du port de N'diag.	FADES	Prestations intellectuelles	Entente directe		janv.-24	janv.-24	avr.-24		En cours de passation
4	Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Rkiz, Mederdra et El Ghaira dans le cadre du projet 50 Moughataa	Etat	Travaux	AONO		fev-24	févr.-24	avr.-24		En cours de passation
5	Réhabilitation Génie civil de la centrale de Kiffa dans le cadre du projet 50 Moughataa	Etat	Travaux	AONO		fev-24	févr.-24	avr.-24		En exécution
6	Réhabilitation Génie civil des centrales d'Atar et Boulenuardans le cadre du projet 50 Moughataa	Etat	Travaux	AONO	janv.-24	avr.-24	avr.-24	juil.-24		Annulé
7	Elaboration d'un schéma directeur de réseau de Nouakchott.	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	avr.-23	fev-24	févr.-24	juil.-24		En cours de passation
8	Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouakchott.	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	avr.-23	janv.-24	févr.-24	juil.-24		En cours de passation
9	Acquisition de sept véhicules Puck-up.	Etat	Fourniture	AOO	mai-23	janv.-24	févr.-24	avr.-24		En cours de passation
10	Acquisition de trois camions grue et deux camions racelles.	Etat	Fourniture	AOO	mai-23	janv.-24	févr.-24	avr.-24		En cours de passation
11	Mise en place d'un Plan National d'Actions Prioritaire (PNAP) pour le secteur électrique en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	mars-24	mars-24	août-24		En cours de passation
12	Mise en place d'une stratégie d'efficacité energie en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	mars-24	mars-24	août-24		En cours de passation
13	Mise en place d'un programme de renforcement de capacités pour le secteur de l'électricité en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	mars-24	mars-24	août-24		En cours de passation

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
14	Programme d'électrification rurale dans les wilayas de Hodh Charghi et Hodh El Gharbi – 2023 :	Etat	Travaux	DAO	juin-23	mars-24	mars-24	janv.-26		En cours de passation
15	Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration des études APS APD DAO pour la construction de 25 postes HT/MT dans les zones inondables de la ville de Nouakchott	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	juin-23	fev-24	mars-24	mai-24		En cours de passation
16	Acquisition et la mise en place d'un ERP Administratif et Financier et d'un nouveau système d'information de Gestion de la Relation Client (CRM) avec Infrastructure	FADES+SOM ELEC	Prestations intellectuelles/	SFQC	oct.-23	mai-24	juin-24	juin-25		En cours de passation
17	Réalisation de sept notices d'impact Environnemental et Social(NIES) pour l'électrification rurale de sept zones au Sud-Est de la Mauritanie. Projet RIMDIR/MOUDON	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	janv.-24	janv.-24	avr.-24		En cours de passation
18	Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l'UMOP du Projet BEST	Banque Mondiale (BM)	Fourniture	AON	déc.-23	mars-24	mars-24	mai-24		En cours de passation
19	Amanagement DATACENTER	FADES	Prestations intellectuelles/	AOIO	juil.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-24		
20	Projet s'extenssion du réseau de distrubution de la zone sud (46 Localités)	FADES	Travaux	AOIO	mars-24	août-24	sept.-24	sept.-25		
21	Prestations complémentaires d'étude et de suivi du programme de développement du système de production, transport et distribution de l'électricité pour la ville de Nouakchott	FADES	Prestations intellectuelles/	SFQC	nov.-23	mai-24	juin-24	juin-25		
22	Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux relative au lot postes de l'ajout du second terme à la ligne 225 kV entre Nouakchott et Boulénour	FADES	Prestations intellectuelles/	SFQC	nov-23	janv-24	févr-24	sept-26		
23	Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux) relatives au suivi des travaux du raccordement du port de N'diogo au reseau électrique National	FADES	Prestations intellectuelles/	QC	nov-23	janv-24	janv-24	mars-26		Annulé
24	Renforcement de la capacité de la liasion 33kV poste Arafat-Poste OMVS	Etat	Fourniture & Travaux	Entente directe	Dec 2023	Fev 24	mars-24	mai-24		

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
25	Prestation d'ingenierie pour le suivi le contrôle et la supervision des travaux de projet de construction d'une central eolienne de 100MW de boulenouar et de son raccordement à la ligne 225 kV Nouakchott Nouadhibou	Fades	Prestations intellectuelles/	Entente directe	nov-23	Dec 2023	janv-24	janv-26		
26	Etude faisabilité, APS /APD et élaboration du DAO relatif à la construction d'une centrale solaire PV 50 MWc avec BESS à Kiffa	BAD	Prestations intellectuelles/	SFQC	janv-24	juil-24	août-24	mai-25		
27	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		
28	Recrutement d'un Responsable Administratif et financier	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		En exécution
29	Recrutement d'un Responsable Technique	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		En exécution
30	Recrutement de deux Ingénieurs génie civiliste	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		
31	Recrutement de deux Ingénieur Production (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		
32	Recrutement de deux Ingénieur électricien ligne HT (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		
33	Recrutement de deux Ingénieurs télécom (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		
34	Recrutement de deux Ingénieurs Réseau distribution (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25		
35	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'Etude de reahbilitation de la centrale solaire	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	févr-24	avr-24	mai-24	juin-24		
36	Renforcement des competences cadres DCRH dans le cadre du projet PACSEM	AFD	Prestations intellectuelles/	QC	févr-24	avr-24	mai-24	juil-24		
37	Réhabilitation de l'école de metier et acquisition des Equipements dans le cadre du projet PACSEM	AFD	Travaux	AO	juin-24	déc-24	févr-25	déc-26		
38	Réalisation des études de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH de Nouakchott et la centrale Nord 180MW (Duale)	Bailleur de Fond	Prestations intellectuelles/	QC	févr-24	avr-24	avr-24	juin-24		

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
39	Prestations de supervision des travaux de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH de Nouakchott et la centrale Nord 180MW (Duale)	Bailleur de Fond	Prestations intellectuelles/	QC	juin-24	août-24	août-24	août-26		
40	Travaux de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH et la centrale Nord 180MW (Duale)	Bailleur de Fond	Travaux	AOI	juin-24	sept-24	sept-24	sept-25		
41	Construction des reseaux d'eclairage public	Etat	Travaux	AOO	fev-24	mai-24	mai-24	oct-24		En exécution
42	Construction de 20 genie civil postes, equipement, raccordement des postes MT/BT situés en zones inondables à NKT et intégration de 20 nouveaux postes à téléconduite au niveau du CNC	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOI	fev-24	mai-24	mai-24	oct-24		
43	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-RIMDIR	AFD/UE	Travaux	AOI	avr-24	sept-24	Oct. 2024	avr-26		
44	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-MOUDOUN	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOI	avr-24	sept-24	Oct. 2024	avr-26		
45	Recrutement de l'entreprise chargé de l'extention de la centrale électrique et du réseau HTA et BT de Bassiknou et AEE du camp des réfugiés de Mberra	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOI	mars-24	juil-24	Aout 2024	Aout 2025		
46	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim2-2024	juin-24	juil-24	nov-24		
47	Acquisition de camions grues	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim4-2024	févr-25	févr-25	juin-25		
48	Acquisition matériel roulant	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim2-2024	avr-24	avr-24	mai-24		
49	Acquisition du Matériel informatique et mobilier de bureaux	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim2-2024	avr-24	avr-24	mai-24		
50	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim3-2024	oct-24	oct-24	nov-24		
51	Communication sociale et appropriation communautaire	BAD	Fourniture&Services	AOO	Trim1-2024	mai-24	juin-24	juin-25		
52	Recrutement d'un consultant pour le Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim2-2024	févr-24	mars-24	mars-27		

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
53	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration plan action efficacité	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	oct-24	nov-24	juin-25		
54	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	oct-24	nov-24	juin-25		
55	Audit combiné des états financiers et PM du Projet	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	sept-27		
56	Audit de conformité environnementale et sociale	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim3-2024	févr-25	mars-25	sept-25		
57	Recrutement de consultant pour formation DEME et Somalec sur efficacité énergétique	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim3-2024	févr-25	mars-25	sept-25		
58	Etude de faisabilité technico-économique de la centrale solaires de Kiffa	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	mars-25		
59	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim3-2024	févr-25	mars-25	mars-26		
60	Elaboration d'un Manuel des procédures du projet	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	janv-25		
61	Recrutement d'un Consultant pour le suivi de la mise en place de système de stockage par batteries (BESS)	Bailleur de Fond	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	janv-25		
62	Mise en place de système de stockage par batteries (BESS)	Bailleur de Fond	Travaux	AOIO	Trim1-2024	sept-24	Oct. 2024	avr-26		
63	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouadhibou	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24		
64	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de KIFFA	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24		
65	Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de ROSSO	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24		
66	Etude d'Extension de la centrale DUAL du 180 MW à 240 MW	BID	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24		
67	Recrutement d'une entreprise chargée de la construction de 25 postes HTA/BT à Nouakchott dans le cadre du plan d'urgence des inondations	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOIO	mars-24	mai-24	juin-24	déc-24		

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
68	Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Aleg, Bassiknou, Kiffa, Néma, Timbedra et Tintane dans le cadre du projet 50 Moughataa	Etat	Travaux	AONO	novembre-23	janv-24	févr-24	avr-24		
69	Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Atar, Rosso et Kaédi dans le cadre du projet 50 Moughataa	Etat	Travaux	AONO	févr-24	mai-24	mai-24	août-24		
70	Réhabilitation GC des centrales de Aleg, Kaédi, Rosso et Tintane	Etat	Travaux	AONO	févr-24	mai-24	mai-24	août-24		En exécution
71	PACSEM - Recrutement du Bureau pour les études architecturales & suivi	AFD	Prestations Intellectuelles	AOI	avr-24	oct-24	nov-24	déc-26		
72	Acquisition de materiel roulant	BAD	Fourniture	AOO	30/03/2024	23/06/2024		20/08/2024		
73	Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMO)- Cabinet de conseil	BAD	consultant	Entente directe	N/A	15/05/2024		31/12/2028		
74	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier et PM) - Audit comptable et PM	BAD	consultant	SMC	30/04/2024	25/10/2024		31/12/2028		
75	Responsable Administratif et Financier	BAD	consultant	SCI	01/04/2024	16/06/2024		31/12/2028		En exécution
76	Ingenieur suivi-technique- UGP	BAD	consultant	SCI	01/04/2024	16/06/2024		31/12/2028		En exécution
77	Expert dans l'usage productif des mini-reseaux-UGP	BAD	consultant	SCI	01/04/2024	16/06/2024		31/12/2028		Annulé
78	Expert en PM- UGP	BAD	consultant	SCI	01/04/2024	16/06/2024		31/12/2028		En exécution
79	Expert en genre- UGP	BAD	consultant	SCI	01/04/2024	16/06/2024		31/12/2028		Annulé
80	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S	BAD	consultant	SCI	01/04/2024	16/06/2024		30/06/2025		
81	ONG pour la sensibilisation des questions de genre	BAD	consultant	SQC	03/04/2024	08/07/2024		31/12/2028		
82	Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	Entente Directe	avr.-24	mai-24	mai-24	mai-25		Recondiction d'un contrat sur les memes termes
83	Extension du reseau de la ville de Nouadhibou	Zone Franche	Travaux	AAO	mai-24	juin-24	juil.-24	oct.-24		Contrat signé
84	Programme d'électrification rurale 2024	Etat	Fourniture	AO	juil-24	sept-24	sept-24	déc-24		
85	Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	août-24	sept-24	oct-24	juin-30		
86	Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	août-24	sept-24	oct-24	juin-30		

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
87	Elaboration plan action efficacité	BM	Prestations intellectuelles	SBQC	sept-24	oct-24	nov-24	juin-25		
88	Recrutement d'un Expert en développement sociale et Genre	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	août-24	sept-24	sept-24	sept-30		
89	Recrutement d'un Expert en suivi évaluation	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	août-24	sept-24	sept-24	sept-30		
90	Prestations d'ingénierie pour le contrôle et le suivi des travaux des deux lots (1 et 2) du projet d'électrification du littoral nord	Fades	Prestations intellectuelles/	Entente directe	août-24	sept-24	sept-24	févr-25		
91	Fourniture du matériel du réseau électrique en plusieurs lots	Budget Etat	Fourniture	AOI	sept-24	nov-24	nov-24	févr-25		
92	Travaux de construction de 20 postes cabines et 10 socles à Nouakchott en plusieurs lots	Budget Etat	Travaux	AONO	sept-24	oct-24	oct-24	nov-24		
93	Acquisition, installation et mise en service de 50% des onduleurs de la centrale solaire 50MW.	Budget Etat	Travaux	AOIO	oct-24	nov-24	déc-24	févr-25		
94	Travaux de renforcement du réseau de distribution de Nouakchott dans le cadre du Plan d'urgence 100 jours	Budget Etat	Travaux	AOIO	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24		
95	la Création de 3 liaisons 33 kV en 630 mm ² Aluminium à Nouakchott	Budget Etat	Travaux	AOIO	sept-24	oct-24	janv-25	janv-26		
96	la Création d'un poste source 33/15 kV au niveau de la Centrale Duale	Budget Etat	Travaux	AOIO	sept-24	oct-24	janv-25	janv-26		
97	la Création d'un poste source 33/15 kV au niveau de la Sortie SUD de la ville de Nouakchott	Budget Etat	Travaux	AOIO	sept-24	oct-24	janv-25	janv-26		
98	Remplacement de cinq transformateurs surchargés par des transformateurs 45 MVA (33/15 kV)	Budget Etat	Travaux	AOIO	sept-24	oct-24	janv-25	janv-26		
99	Réalisation d'une nouvelle ligne 33kV Nouakchott - Idini dédiée au système de pompage d'eau potable	Budget Etat	Travaux	AOIO	sept-24	oct-24	janv-25	janv-26		
100	Prestation de l'ingénieur conseil (étude et suivi des travaux) relatives au suivi des travaux du raccordement du port de N'diogo au réseau électrique National	FADES	Prestations intellectuelles	QC	nov-24	févr-25	mars-25	mars-26		
101	Extension de 60 MW de la centrale 'DUALE' nord 180 MW	Etat	Travaux	AOIO	nov-24	janv.-25	févr.-25	juil.-26		

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
102	Prestations d'Ingénieur Conseil pour le suivi et la supervision du projet d'Extension de la centrale duale	Etat	Prestations intellectuelles	QC	nov-24	janv.-25	janv.-25	juil.-27		
103	Réhabilitation Génie civil des centrales d'Atar et Boulouardans le cadre du projet 50 Moughataa	Etat	Travaux	AONO	nov.-24	janv.-25	févr.-25	avr.-25		
104	Expert en activités génératrices des revenus des mini-reseaux- UGP	BAD	consultant	SCI	nov.-24	févr.-25	mars-25	mars-26		
105	Expert en genre- UGP	BAD	consultant	SCI	nov.-24	févr.-25	mars-25	mars-26		
106	Acquisition des transformateurs	Etat	Fourniture	Entente directe	nov.-24	déc.-24	janv.-25	mars-25		
107	Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN	BM	Prestations intellectuelles	Entente directe	nov.-24	déc.-24	déc.-24	déc.-25		
108	Acquisition de 3véhicules 4X4 station wagon et 1 véhicule léger	IDA	Fourniture	Entente directe	nov.-24	déc.-24	janv.-25	mars-25		Nouveau
109	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production, de transport et de distribution (achat de licences)	IDA	Fourniture	AON	janv.-25	mars-25	mars-25	juin-25		Nouveau
110	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes	IDA	Consultant	QC	janv.-25	mars-25	mars-25	juin-25		Nouveau
111	Mise à Jour de l'Étude Réseau prenant en considération la nouvelle ligne Kayes-Tambacounda ainsi que le réseau SONELEC (Sénégal)	IDA	Consultant	QC	janv.-25	mars-25	24/032025	juil.-25		Nouveau
112	Étude sur l'Analyse Économique et Financière de la Ligne HT incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé)	IDA	Consultant	QC	janv.-25	mars-25	31/032025	juil.-25		Nouveau
113	Étude sur l'Allotissement du Dossier d'Appel d'Offres et l'Assistance à la Sélection des Entreprises de Travaux	IDA	Consultant	Entente directe	nov.-24	janv.-24	janv.-25	juin-25		Nouveau

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
114	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception d'un programme d'électrification rurale (densification et extension) le long de la ligne HT avec phasage	IDA	Consultant	SBQC	nov.-24	avr.-25	mai-25	déc.-25		Nouveau
115	Elaboration d'une base de données géoréférencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion	IDA	Consultant	QC	févr.-25	mars-25	20/04/2025	oct.-25		Nouveau
116	Étude pour la séparation du milieu rural de l'urbain dans l'électrification rurale (DGENER)	IDA	Consultant	QC	févr.-25	mars-25	20/04/2025	oct.-25		Nouveau
117	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Electrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé)	IDA	Consultant	QC	févr.-25	avr.-25	27/04/2025	oct.-25		Nouveau
118	Recrutement de l'Ingénieur Conseil pour la revue du DAO de l'Activité "Batterie de Stockage d'Energie" (BESS), pour l'accompagnement du recrutement de l'entreprise jusqu'à la signature du contrat, et formation	IDA	Consultant	QC	nov.-24	févr.-24	févr.-25	août-25		Nouveau
119	Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Energies Renouvelables) incluant formation	IDA	Consultant	QC	févr.-25	avr.-25	27/04/2025	oct.-25		Nouveau
120	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Intégration des Energies Renouvelables incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé)	IDA	Consultant	QC	févr.-25	mars-25	27/04/2025	oct.-25		Nouveau
121	Etude de revue et d'amélioration du cadre réglementaire pour le développement de la production privée indépendante dans les énergies propres incluant formation	IDA	Consultant	QC	janv.-25	janv.-25	14/04/2025	oct.-25		Nouveau

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
122	Elaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation	IDA	Consultant	QC	janv.-25	mars-25	14/04/2025	juil.-25		Nouveau
123	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation	IDA	Consultant	QC	déc.-24	févr.-25	mars-25	sept.-25		Nouveau
124	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du Système de Comptage Avancé (AMI - Advanced Metering Infrastructure) pour la Moyenne Tension incluant formation	IDA	Consultant	QC	févr.-25	avr.-25	mai-25	nov.-25		Nouveau
125	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et mise en place du Progiciel Intégré de Gestion de la SOMELEC incluant formation	IDA	Consultant	QC	mars-25	avr.-25	juin-25	déc.-25		Nouveau
126	Etudes Techniques APS, APD et DAO pour la conception et mise en place d'un Programme Quinquennal de Transformation du Capital Humain à la SOMELEC et DGENER incluant formation initiale	IDA	Consultant	QC	mars-25	avr.-25	juin-25	déc.-25		Nouveau
127	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière	IDA	Consultant	QC	avr.-24	mai-25	juin-25	nov.-25		Nouveau
128	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans les nouveaux métiers de la SOMELEC: Batteries de Stockage, les Systèmes de Comptage Avancé, le Dispatching, le Transport, la Digitalisation des Entreprises Électriques, et la Négociation à la Production Privée indépendante	IDA	Consultant	QC	janv.-25	mars-25	20/042025	oct.-25		Nouveau

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Budget prévisionnel	Observation
129	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans le domaine des indicateurs de performance du secteur de l'électricité et statistique énergétique	IDA	Consultant	QC	janv.-25	mars-25	20/04/2025	oct.-25		Nouveau
130	Elaboration d'un guide pour la maitrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables	IDA	Consultant	QC	mars-25	mai-25	25/06/2025	sept.-25		Nouveau
131	Élaboration d'un système de suivi des audits énergétiques pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables	IDA	Consultant	QC	mars-25	mai-25	25/06/2025	sept.-25		Nouveau
132	Recrutement de consultants nationaux pour l'élaboration de textes juridiques portant création de l'ordre national des ingénieurs électriciens	IDA	Consultant	QC	janv.-25	févr.-25	mars-25	sept.-25		Nouveau
	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de cinq notices d'impact environnemental et social (nies) pour l'électrification rurale de cinq zones au sud est de la Mauritanie.	AFD	Consultant	Entente directe	nov.-24	déc.-24	janv.-25	avr.-25		Nouveau