

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	SOMELEC / Mauritanie
Nom du Projet/Programme :	Projet DtP-d'Interconnexion Electrique en 225 kV Mauritanie-Mali et de développement des centrales solaires associées (PIEMM)
Numéro du Prêt/Don :	PRET N°: 2100150044245

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (MUC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (insérer la monnaie) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
Méthodes et Procédures d'Acquisitions de la Banque (MPAB)	T1	Construction de la centrale solaire de Kiffa	Travaux	52,59	Appel d'Offres Ouvert (AOO)	A priori	01/10/2025	24/11/2025	12/01/2026		01/03/2027	
	T2	Travaux Constructions Réseaux distribution des Localités avoisinantes de la ligne 225 kV	Travaux	5,97	(AOO)	A priori	02/02/2026	24/03/2026	28/05/2026		15/12/2027	
Système de Passation des Marchés du Pays (SPMP)	T3	Construction de 2 chambres froides	Travaux	0,315	(AOO)	Audit	06/01/2025	25/02/2025	24/03/2025		24/10/2025	
	B1	Réalisation de 10 Forages équipés de pompage solaire	Travaux	0,027	(AOO)	Audit	13/01/2025	05/03/2025	10/04/2025		24/10/2025	
Méthodes et Procédures d'Acquisitions de la Banque (MPAB)	B2	Matériel de branchement et de comptage	Bines	2,2	AOO	A priori	05/01/2026	26/02/2026	20/05/2026		25/11/2026	
	B3	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement	Bines	2,697	AOO	A priori	20/01/2025	12/03/2025	16/05/2025		04/10/2025	
	B4	Acquisition de camions grues au profit de Somelec	Bines	1,348	AOO	A priori	23/10/2024	12/12/2024	01/04/2025		01/09/2025	
	B5	Acquisition du Logiciel comptable	Bines	0,041	Entente Direct	NA	NA	NA	01/08/2024		05/09/2024	
Système de	B6	Acquisition matériel roulant	Bines	0,413	AOO	NA	17/06/2024	15/07/2024	01/08/2024		05/09/2024	
	B7	Matériel informatique et mobilier de bureau	Bines	0,114	AOO	NA	17/06/2024	15/07/2024	01/08/2024		05/09/2024	

Passation des
Marchés du Pays
(SPMP)

B8	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie	Bines	0,073	AOO	NA	06/01/2025	24/02/2025	27/03/2025		08/12/2025	
SNC-1	Communication sociale et appropriation communautaire	Services non consultants	0,315	SBQC	NA	02/09/2024	15/10/2024	30/10/2024		30/10/2025	
C1	Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution	Services Consultant	1,1	SBQC	A priori	20/01/2025	10/02/2025	21/07/2025		01/09/2029	
C2	Contrôle et supervision des travaux centrale Solaire	Services Consultant	0,899	SBQC	A priori	20/01/2025	10/02/2025	21/07/2025		08/05/2028	
C3	Elaboration plan action efficacité	Services Consultant	0,18	SBQC	A Posteriori	18/11/2024	09/12/2024	10/06/2025		29/12/2025	
C4	Formation des groupements de femmes et de jeunes Mauritanie	Services Consultant	0,07	SMC	A Posteriori	10/03/2025	01/04/2025	20/09/2025		01/10/2026	
C5	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie	Services Consultant	0,18	SBQC	A Posteriori	10/03/2025	01/04/2025	20/11/2025		10/06/2026	
C6	Audit combiné des états financiers et PM du Projet	Services Consultant	0,094	SMC	A priori	30/07/2024	25/08/2024	16/01/2025		29/01/2026	
C7	Audit de conformité climatique	Services Consultant	0,094	SMC	A priori	30/07/2024	25/08/2024	16/01/2025		29/01/2026	
C8	Audit de conformité environnementale et sociale	Services Consultant	0,239	SMC	A priori	30/07/2024	25/08/2024	16/01/2025		29/01/2026	
C9	Recrutement de consultant pour formation DGERE et SOMELEC sur efficacité énergétique	Services Consultant	0,18	SBQC	A Posteriori	18/11/2024	09/12/2024	10/06/2025		29/12/2025	
C10	Recrutement de consultant pour la réalisation des études de faisabilité, APD et l'élaboration du dossier d'appel d'offres pour la construction d'une centrale solaire et un système de stockage d'énergie électrique (BESS) à Kiffa	Services Consultant	0,899	SBQC	A priori	27/05/2024	24/06/2024	03/10/2024		31/07/2025	

Méthodes et
Procédures
d'Acquisitions de
la Banque
(MPAB)

C11	Elaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie	Services Consultant	0,36	SBQC	A priori	18/11/2024	09/12/2024	10/06/2025		29/12/2025	
C12	Etude de faisabilité technico-economique et EIES pour 200 mini-réseaux verts	Services Consultant	0,315	SBQC	A priori	18/11/2024	09/12/2024	10/06/2025		29/12/2025	
C13	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC	Services Consultant	0,244	SBQC	A Posteriori	18/11/2024	09/12/2024	10/06/2025		29/12/2025	
C14	Manuel des procédures	Services Consultant	0,04	Entente Direct	A priori	NA	NA	11/09/2024		18/11/2024	
C15	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	Consulatnt Individuel (CI)	0,37	Sélection Consultant Individuel (SCI)	A priori	10/05/2024	24/05/2024	13/06/2024		01/06/2030	
C16	Recrutement d'un Responsable Administratif et financier	CI	0,17	SCI	A priori	10/05/2024	24/05/2024	13/06/2024		01/06/2030	
C17	Recrutement d'un Comptable	CI	0,1	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C18	Recrutement d'un Expert en sauvegarde environnementale	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C19	Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C20	Recrutement d'un Expert Développement social et Genre	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C21	Recrutement d'un Spécialiste Suivi-évaluation	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C22	Recrutement d'un Responsable Technique	CI	0,2	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C23	Recrutement d'un Ingénieur génie civiliste senior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C24	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste junior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C25	Recrutement d'un Ingénieur Production senior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	

C26	Recrutement d'un Ingénieur Production junior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C27	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT senior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C28	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT junior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C29	Recrutement d'un Ingénieur télécom	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C30	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C31	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution senior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
C32	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution junior	CI	0,15	SCI	A priori	30/05/2024	14/06/2024	30/07/2024		01/06/2030	
Coût Total											

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat