

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)									
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°09 DU 21-07-2025									
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
1	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier, comptable et passation de marché) - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	Jul-25	Dec-25	Jan-26	Dec-28	
2	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	
3	Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des questions de genre - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SQC	Aug-25	Oct-25	Nov-25	Dec-28	
4	Construction de la centrale solaire de Kiffa - Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	Oct-25	Jan-26	Feb-26	Apr-27	
5	Travaux Constructions Réseaux distribution des Localités avoisinantes de la ligne 225 kV- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	Feb-26	May-26	Jun-26	Jan-28	Annuler
6	Construction de 2 chambres froides- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AONO	Jan-25	Mar-25	Apr-25	Nov-25	Annuler
7	Acquisition de Matériel de branchement et de comptage- Projet RIMDIR-BAD	BAD	Fourniture	AOIO	Jan-26	May-26	Jun-26	Dec-26	Annuler
8	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOIO	Oct-25	Dec-25	Jan-26	Jun-26	
9	Acquisition de camions de lavage au profit de SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOIO	Sep-25	Aug-25	Sep-25	Dec-25	
10	Acquisition du Logiciel comptable - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	Entente Directe	NA	Feb-25	Feb-25	May-25	Annuler
11	Acquisition des véhicules - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AONO	Jun-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	En cours
12	Matériel informatique et mobilier de bureaux - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AONO	Mar-25	Apr-25	May-25	Jul-25	Annuler
13	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AONO	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Jul-26	
14	Communication sociale et appropriation communautaire - Projet PIEMM	BAD	Prestation de Services	SFQC	Aug-25	Dec-25	Jan-26	Jan-27	
15	Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Jan-26	Jun-26	Jul-26	Oct-26	Annuler
16	Elaboration plan action efficacité - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Aug-25	Oct-25	Nov-25	Aug-26	
17	Formation des groupements de femmes et de jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	Aug-25	Oct-25	Nov-25	Jul-26	
18	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Aug-25	Oct-25	Nov-25	Jul-26	
19	Audit combiné des états financiers et PM du Projet - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-27	
20	Audit de conformité climatique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-27	
21	Audit de conformité environnementale et sociale - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-27	
22	Recrutement de consultant pour formation DGERE et SOMELEC sur efficacité énergétique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-27	Annuler
23	Elaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	
24	Etude de faisabilité technico-économique et EIES pour 200 mini-réseaux verts - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	
25	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Aug-25	Dec-25	Jan-26	Dec-26	
26	Manuel des procédures - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	NA	Feb-25	Feb-25	May-25	Annuler
27	Recrutement d'un Comptable - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Mar-25	May-25	Jun-25	Jul-30	Annuler
28	Recrutement d'un Ingénieur génie civiliste senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	May-25	Aug-25	Sep-25	Oct-30	En cours

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)									
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°09 DU 21-07-2025									
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
29	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Feb-25	May-25	Jun-25	Jul-30	Annuler
30	Recrutement d'un Ingénieur Production senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	May-25	Aug-25	Sep-25	Oct-30	En cours
31	Recrutement d'un Ingénieur Production junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Feb-25	May-25	Jun-25	Jul-30	Annuler
32	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	May-25	Aug-25	Sep-25	Oct-30	En cours
33	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Feb-25	May-25	Jun-25	Jul-30	Annuler
34	Recrutement d'un Ingénieur télécom - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	May-25	Aug-25	Sep-25	Oct-30	En cours
35	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	May-25	Aug-25	Sep-25	Oct-30	En cours
36	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	May-25	Aug-25	Sep-25	Oct-30	En cours
37	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Feb-25	May-25	Jun-25	Jul-30	Annuler
38	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet REMP	IDA	Fourniture	Entente Directe	NA	Jan-25	Feb-25	Mar-25	En cours
39	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production, de transport et de distribution (achat de licences) -Projet REMP	IDA	Fourniture	AONO	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Feb-26	
40	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Aug-25	Oct-25	Oct-25	Jan-26	
41	Mise à Jour de l'Etude Réseau prenant en considération la nouvelle ligne Kayes-Tambacounda ainsi que le réseau SONELEC (Sénégal) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Jan-25	Mar-25	24/032025	Jul-25	Annuler
42	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de la Ligne HT incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Sep-25	Nov-25	Nov-25	Mar-26	
43	Etude sur l'Allotissement du Dossier d'Appel d'Offres et l'Assistance à la Sélection des Entreprises de Travaux-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	Entente Directe	Nov-24	Feb-24	Mar-25	Aug-25	Annuler
44	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception d'un programme d'électrification rurale (densification et extension) le long de la ligne HT avec phasage-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC	Dec-24	May-25	Jun-25	Dec-25	En cours
45	Elaboration d'une base de données géo référencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	
46	Étude pour la séparation du milieu rural de l'urbain dans l'électrification rurale (DGENER)-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Feb-25	Mar-25	Apr-25	Oct-25	Annuler
47	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Electrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Feb-25	Apr-25	Apr-25	Oct-25	Annuler

SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)									
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°09 DU 21-07-2025									
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
48	Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Energies Renouvelables) incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Aug-25	Oct-25	Oct-25	Apr-26	
49	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Intégration des Energies Renouvelables incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Sep-25	Oct-25	Nov-25	May-26	
50	Etude de revue et d'amélioration du cadre règlementaire pour le développement de la production privée indépendante dans les énergies propres incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Oct-25	Nov-25	Jan-26	Jul-26	
51	Elaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Sep-25	Nov-25	Dec-25	Jun-26	
52	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Aug-25	Oct-25	Nov-25	May-26	
53	Elaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du Système de Comptage Avancé (AMI - Advanced Metering Infrastructure) pour la Moyenne Tension incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Feb-25	Apr-25	May-25	Nov-25	Annuler
54	Elaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et mise en place du Progiciel Intégré de Gestion de la SOMELEC incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Mar-25	Apr-25	Jun-25	Dec-25	Annuler
55	Etudes Techniques APS, APD et DAO pour la conception et mise en place d'un Programme Quinquennal de Transformation du Capital Humain à la SOMELEC et DGENER incluant formation initiale-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Mar-25	Apr-25	Jun-25	Dec-25	Annuler
56	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Feb-26	
57	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans les nouveaux métiers de la SOMELEC: Batteries de Stockage, les Systèmes de Comptage Avancé, le Dispatching, le Transport, la Digitalisation des Entreprises Électriques, et la Négociation à la Production Privée indépendante -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	
58	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans le domaine des indicateurs de performance du secteur de l'électricité et statistique énergétique -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Jan-25	Mar-25	Apr-25	Oct-25	Annuler
59	Elaboration d'un guide pour la maîtrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Mar-25	May-25	Jun-25	Sep-25	Annuler
60	Elaboration d'un système de suivi des audits énergétiques pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Mar-25	May-25	Jun-25	Sep-25	Annuler

SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)									
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°09 DU 21-07-2025									
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
61	Recrutement de consultants nationaux pour l'élaboration de textes juridiques portant création de l'ordre national des ingénieurs électriciens -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Sep-25	Annuler
62	mise en place d'un système de stockage d'énergie électrique par des batteries (BESS) -Projet DREAM	IDA	Travaux	AOIO	Aug-25	Oct-25	Nov-25	Dec-27	
63	CRM(Système Commercial)+ERP(Système Financier Administratif)+Infrastructure - DISI	BM	Fourniture	AOIO	Feb-25	Apr-25	May-25	May-26	Annuler
64	Réhabilitation du génie civil des centrales de Boulenouar et Atar - DCPT	Etat	Travaux	AONO	Jan-25	Mar-25	Mar-25	Jun-25	En cours
65	Mise en Place d'une Solution de Business Intelligence (BI) et de Gestion des Données - CSIE	BM	Prestations intellectuelles	SQC	Jan-25	Apr-25	Apr-25	Nov-25	Annuler
66	Recrutement d'un cabinet chargé de Mise en place de logiciels pour amélioration de qualité des procédures internes de la SOMELEC - DCQEHSI	BM	Prestations intellectuelles	SQC	Jan-25	Mar-25	Apr-25	Dec-25	Annuler
67	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-RIMDIR	AFD/UE	Travaux	AOIO	Nov-25	Mar-26	Mar-26	Aug-27	
68	travaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC)/ Clé-en-Main de mini-réseaux d'électricité dans le sud-est de la Mauritanie-MOUDOUN	BM	Travaux	AOIO	Apr-25	Aug-25	Aug-25	Jan-27	En cours
69	Réhabilitation & Equipement EDM -Projet PACSEM	AFD	Travaux	AOIO	Sep-25	Dec-25	Jan-26	Sep-26	
70	Travaux d'extension et densification des réseaux distribution à Nouakchott	Etat	Travaux	AOIO	Jan-25	Apr-25	May-25	Jul-25	En cours
71	Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale-Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Jan-25	Mar-25	Apr-25	Jun-30	contrat signé
72	Prestation d'assistance au Maître de l'ouvrage pour la clôture des lots 2&4 et l'avenant n°01 de la zone Est	FADES	Prestations intellectuelles	Entente Directe	Feb-25	Mar-25	Mar-25	Aug-25	En cours
73	Expert en Activités Génératrices de Revenus (AGR) du projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Feb-25	Apr-25	May-25	Dec-28	En cours
74	Mise en place d'une solution de Business Intelligence (BI) et de gestion des données-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Apr-25	Jun-25	Jul-25	Jan-26	En cours
75	Etude pour mise en place d'un plan d'exploitation du réseau Transport incluant la formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Oct-25	Dec-25	Jan-26	Jul-26	
76	Mobilisation d'expertise à la passation de marchés au temps passé -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Oct-26	
77	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet DREAM B	IDA	Fourniture	Entente Directe	NA	Mar-25	Sep-25	Jan-26	contrat signé
78	prestations d'ingénierie pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et postes associés	FADES	Prestations intellectuelles	Entente Directe	Mar-25	Mar-25	Mar-25	Dec-25	contrat signé
79	Prestations d'un Ingénieur Conseil pour le suivi des travaux de construction des ligne HT Nouakchott Aleg et El Ghaira Kiffa ainsi que les postes associés	AFD/BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	Jun-25	Sep-25	Oct-25	Oct-29	En cours
80	Construction d'un poste Est 225kV/33 kV à Nouakchott	AFD/BAD	Travaux	AOIO	Jul-25	Nov-25	Dec-25	Mar-27	
81	Construction de la ligne 225 kV El Ghaira – Kiffa	AFD/BAD	Travaux	AOIO	Oct-25	Feb-26	Feb-26	Sep-27	
82	PACSEM - Production des supports et moyens de communication du projet	AFD	Fourniture	AONO	Jul-25	Sep-25	Oct-25	Dec-25	
83	Elaboration du DAO, assistance au maitre d'ouvrage et le suivi des travaux du LOT1-C de la ligne 225 kV Nouakchott - Néma- Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC	Jun-25	Oct-25	Oct-25	Oct-26	En cours

<b>SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)</b>									
<b>PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°09 DU 21-07-2025</b>									
<b>N°</b>	<b>Projets à réaliser</b>	<b>Source de financement</b>	<b>Type de marché</b>	<b>Mode de passation</b>	<b>Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection</b>	<b>Date prévisionnelle de l'attribution du contrat</b>	<b>Date prévisionnelle de démarrage des prestations</b>	<b>Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations</b>	<b>Observation</b>
84	Elaboration d'un guide pour la maitrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	Mar-25	May-25	Jun-25	Sep-25	Annuler
85	Acquisition du matériel nécessaire à l'équipement et au raccordement d'un poste de répartition au village touristique d'AFROPOR	Etat	FOURNITURE	AOIO	Jun-25	Aug-25	Aug-25	Nov-25	En cours
86	Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	Entente Directe	Jun-25	Jun-25	Jun-25	Jun-26	En cours
87	Projet de conception, fourniture et exécution des travaux de construction des postes SUD 33/15 kV et NORD 33/15 kV, ainsi que de la réhabilitation de six postes existants dans la ville de Nouakchott	Etat	Travaux	AOIO	Jun-25	Sep-25	Nov-25	May-26	En cours
88	Recrutement d'un consultant chargé d'appui pour la gestion des conventions	FADES	Prestations intellectuelles	SCI	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Sep-26	
89	Programme spécial d'électrification de deux Hodhs	Etat	Travaux	AOIO	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Jun-26	
90	Programme d'électrification rurale (Assaba, Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar et Tagant)	Etat	Travaux	AOIO	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Jun-26	
91	Recrutement d'un consultant chargé de suivi des travaux et l'assistance au Maître de l'ouvrage pour le volet distribution du plan d'urgence	Etat	Prestations intellectuelles	SQC	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Sep-26	
92	Travaux de montage des équipements destiné à l'électrification des 19 localités (programme ER 2023)	Etat	Travaux	AONO	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Dec-25	En cours
93	Plan Directeur de Distribution pour les Grandes capitales des Régions	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SFQC	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	Nouveau
94	Plan Directeur de Distribution pour la ville de Nouadhibou	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SFQC	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Apr-26	Nouveau
95	Acquisition du matériel nécessaire à l'électrification du nouveau lotissement de PK7-Rosso	Etat	Fourniture	AOIO	Aug-25	Oct-25	Oct-25	Dec-25	Nouveau

UC : unité de compte

**LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT**  
**Khroumbaly LEHBIB**