

SOCIETE MAURITANIEENNE D'ELECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)									
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU GROUPE SOMELEC POUR L'EXERCICE 2025 REVISION N°11 DU 15-09-2025									
N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
1	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier ,comptable et passation de marché) - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	sept-25	mars-26	avr-26	déc-28	
2	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	sept-25	déc-25	janv-26	juil-26	
3	Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des questions de genre - Projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	déc-25	déc-28	
4	Construction de la centrale solaire de Kiffa - Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	oct-25	janv-26	févr-26	avr-27	
5	Travaux Constructions Réseaux distribution des Localités avoisinantes de la ligne 225 kV- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	févr-26	mai-26	juin-26	janv-28	Annuler
6	Construction de 2 chambres froides- Projet PIEMM	BAD	Travaux	AONO	janv-25	mars-25	avr-25	nov-25	Annuler
7	Acquisition de Matériel de branchement et de comptage- Projet RIMDIR-BAD	BAD	Fourniture	AOIO	janv-26	mai-26	juin-26	déc-26	Annuler
8	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOIO	oct-25	déc-25	janv-26	juin-26	
9	Acquisition de camions de lavage au profit de SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AOIO	sept-25	août-25	sept-25	déc-25	
10	Acquisition du Logiciel comptable - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	Entente Directe	NA	févr-25	févr-25	mai-25	Annuler
11	Acquisition des véhicules - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AONO	juin-25	août-25	sept-25	oct-25	En cours
12	Matériel informatique et mobilier de bureaux - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AONO	mars-25	avr-25	mai-25	juil-25	Annuler
13	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Fourniture	AONO	sept-25	oct-25	oct-25	juil-26	
14	Communication sociale et appropriation communautaire - Projet PIEMM	BAD	Prestation de Services	SFQC	sept-25	déc-25	janv-26	janv-27	
15	Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	janv-26	juin-26	juil-26	oct-26	Annuler
16	Elaboration plan action efficacité - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	déc-25	déc-25	août-26	
17	Formation des groupements de femmes et de jeunes Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	sept-25	déc-25	déc-25	juil-26	
18	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	déc-25	déc-25	juil-26	
19	Audit combiné des états financiers et PM du Projet - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	sept-25	févr-26	mars-26	avr-27	
20	Audit de conformité climatique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	sept-25	févr-26	mars-26	avr-27	
21	Audit de conformité environnementale et sociale - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SMC	sept-25	févr-26	mars-26	avr-27	En cours
22	Recrutement de consultant pour formation DGERE et SOMELEC sur efficacité énergétique - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	févr-26	mars-26	avr-27	Annuler
23	Elaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	févr-26	mars-26	sept-26	
24	Etude de faisabilité technico-économique et EIES pour 200 mini-réseaux verts - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	févr-26	mars-26	sept-26	

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
25	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	déc-25	janv-26	déc-26	
26	Manuel des procédures - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	NA	févr-25	févr-25	mai-25	Annuler
27	Recrutement d'un Comptable - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mars-25	mai-25	juin-25	juil-30	Annuler
28	Recrutement d'un Ingénieur génie civiliste senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mai-25	août-25	sept-25	oct-30	contrat signé
29	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	Annuler
30	Recrutement d'un Ingénieur Production senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mai-25	août-25	sept-25	oct-30	contrat signé
31	Recrutement d'un Ingénieur Production junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	Annuler
32	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mai-25	août-25	sept-25	oct-30	contrat signé
33	Recrutement d'un Ingénieur électricien ligne HT junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	Annuler
34	Recrutement d'un Ingénieur télécom - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mai-25	août-25	sept-25	oct-30	contrat signé
35	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mai-25	août-25	sept-25	oct-30	En cours
36	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution senior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	mai-25	août-25	sept-25	oct-30	contrat signé
37	Recrutement d'un Ingénieur Réseau distribution junior - Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	mai-25	juin-25	juil-30	Annuler
38	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet REMP	IDA	Fourniture	Entente Directe	NA	janv-25	févr-25	mars-25	En cours
39	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production, de transport et de distribution (achat de licences) -Projet REMP	IDA	Fourniture	AONO	sept-25	oct-25	oct-25	avr-26	
40	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes - Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	déc-25	janv-26	
41	Mise à Jour de l'Etude Réseau prenant en considération la nouvelle ligne Kayes-Tambacounda ainsi que le réseau SONELEC (Sénégal) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	janv-25	mars-25	24/032025	juil-25	Annuler
42	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de la Ligne HT incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	nov-25	mars-26	
43	Etude sur l'Allotissement du Dossier d'Appel d'Offres et l'Assistance à la Sélection des Entreprises de Travaux-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	Entente Directe	nov-24	févr-24	mars-25	août-25	Annuler
44	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception d'un programme d'électrification rurale (densification et extension) le long de la ligne HT avec phasage-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC	déc-24	mai-25	juin-25	déc-25	En cours

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
45	Elaboration d'une base de données géo référencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	oct-25	nov-25	avr-26	
46	Étude pour la séparation du milieu rural de l'urbain dans l'électrification rurale (DGENER)-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	févr-25	mars-25	avr-25	oct-25	Annuler
47	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Electrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	févr-25	avr-25	avr-25	oct-25	Annuler
48	Études APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Energies Renouvelables) incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	déc-25	avr-26	
49	Etude sur l'Analyse Economique et Financière de l'Intégration des Energies Renouvelables incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	oct-25	nov-25	mai-26	
50	Etude de revue et d'amélioration du cadre réglementaire pour le développement de la production privée indépendante dans les énergies propres incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	oct-25	nov-25	janv-26	juil-26	
51	Elaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	déc-25	juin-26	
52	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	déc-25	mai-26	
53	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du Système de Comptage Avancé (AMI - Advanced Metering Infrastructure) pour la Moyenne Tension incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	févr-25	avr-25	mai-25	nov-25	Annuler
54	Élaboration d'Etudes APS, APD et DAO pour la conception et mise en place du Progiciel Intégré de Gestion de la SOMELEC incluant formation-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	mars-25	avr-25	juin-25	déc-25	Annuler
55	Etudes Techniques APS, APD et DAO pour la conception et mise en place d'un Programme Quinquennal de Transformation du Capital Humain à la SOMELEC et DGENER incluant formation initiale-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	mars-25	avr-25	juin-25	déc-25	Annuler
56	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	nov-25	avr-26	

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
57	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans les nouveaux métiers de la SOMELEC: Batteries de Stockage, les Systèmes de Comptage Avancé, le Dispatching, le Transport, la Digitalisation des Entreprises Électriques, et la Négociation à la Production Privée indépendante -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	nov-25	nov-25	mai-26	
58	Mobilisation d'expertise juste à temps (consultants) dans le domaine des indicateurs de performance du secteur de l'électricité et statistique énergétique -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	janv-25	mars-25	avr-25	oct-25	Annuler
59	Elaboration d'un guide pour la maîtrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25	Annuler
60	Élaboration d'un système de suivi des audits énergétiques pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25	Annuler
61	Recrutement de consultants nationaux pour l'élaboration de textes juridiques portant création de l'ordre national des ingénieurs électriciens -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	janv-25	févr-25	mars-25	sept-25	Annuler
62	mise en place d'un système de stockage d'énergie électrique par des batteries (BESS) -Projet DREAM	IDA	Travaux	AOIO	sept-25	nov-25	déc-25	déc-27	
63	CRM(Système Commercial)+ERP(Système Financier Administratif)+Infrastructure - DISI	BM	Fourniture	AOIO	févr-25	avr-25	mai-25	mai-26	Annuler
64	Réhabilitation du génie civil des centrales de Boulenouar et Atar - DCPT	Etat	Travaux	AONO	janv-25	mars-25	mars-25	juin-25	contrat signé
65	Mise en Place d'une Solution de Business Intelligence (BI) et de Gestion des Données - CSIE	BM	Prestations intellectuelles	SQC	janv-25	avr-25	avr-25	nov-25	Annuler
66	Recrutement d'un cabinet chargé de Mise en place de logiciels pour amélioration de qualité des procédures internes de la SOMELEC - DCQEHSI	BM	Prestations intellectuelles	SQC	janv-25	mars-25	avr-25	déc-25	Annuler
67	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-RIMDIR	AFD/UE	Travaux	AOIO	nov-25	mars-26	mars-26	août-27	
68	travaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC)/ Clé-en-Main de mini-réseaux d'électricité dans le sud-est de la Mauritanie-MOUDOUN	BM	Travaux	AOIO	avr-25	août-25	août-25	janv-27	En cours
69	Réhabilitation & Equipement EDM -Projet PACSEM	AFD	Travaux	AOIO	sept-25	déc-25	janv-26	sept-26	
70	Travaux d'extension et densification des réseaux distribution à Nouakchott	Etat	Travaux	AOIO	janv-25	avr-25	mai-25	juil-25	contrat signé
71	Recrutement d'un Expert en sauvegarde sociale-Projet PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	janv-25	mars-25	avr-25	juin-30	contrat signé
72	Prestation d'assistance au Maître de l'ouvrage pour la clôture des lots 2&4 et l'avenant n°01 de la zone Est	FADES	Prestations intellectuelles	Entente Directe	févr-25	mars-25	mars-25	août-25	En cours
73	Expert en Activités Génératrices de Revenus (AGR) du projet RIMDIR-BAD	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	févr-25	avr-25	mai-25	déc-28	contrat signé
74	Mise en place d'une solution de Business Intelligence (BI) et de gestion des données-Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	avr-25	juin-25	juil-25	janv-26	contrat signé

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
75	Etude pour mise en place d'un plan d'exploitation du réseau Transport incluant la formation -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	oct-25	déc-25	janv-26	juil-26	
76	Mobilisation d'expertise à la passation de marchés au temps passé -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	sept-25	oct-25	nov-25	oct-27	
77	Acquisition de 3 véhicules 4X4 automobiles et un véhicule léger -Projet DREAM B	IDA	Fourniture	Entente Directe	NA	mars-25	sept-25	janv-26	contrat signé
78	prestations d'ingénierie pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et postes associés	FADES	Prestations intellectuelles	Entente Directe	mars-25	mars-25	mars-25	déc-25	contrat signé
79	Prestations d'un Ingénieur Conseil pour le suivi des travaux de construction des ligne HT Nouakchott Aleg et El Ghaira Kiffa ainsi que les postes associés	AFD/BAD	Prestations intellectuelles	SFQC	juin-25	sept-25	oct-25	oct-29	En cours
80	Construction d'un poste Est 225kV/33 kV à Nouakchott	AFD/BAD	Travaux	AOIO	sept-25	nov-25	déc-25	mars-27	
81	Construction de la ligne 225 kV El Ghaira – Kiffa	AFD/BAD	Travaux	AOIO	oct-25	févr-26	févr-26	sept-27	
82	PACSEM - Production des supports et moyens de communication du projet	AFD	Fourniture	AONO	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	
83	Élaboration du DAO, assistance au maître d'ouvrage et le suivi des travaux du LOT1-C de la ligne 225 kV Nouakchott - Néma- Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SFQC	juin-25	oct-25	oct-25	oct-26	En cours
84	Elaboration d'un guide pour la maîtrise de l'Energie pour la Direction Générale de l'Electricité et des Energies Renouvelables -Projet REMP	IDA	Prestations intellectuelles	SQC	mars-25	mai-25	juin-25	sept-25	Annuler
85	Acquisition du matériel nécessaire à l'équipement et au raccordement d'un poste de répartition au village touristique d'AFROPORT	Etat	FOURNITURE	AOIO	juin-25	août-25	août-25	nov-25	En cours
86	Assistance en passation des marchés du Projet MOUDOUN	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	Entente Directe	juin-25	juin-25	juin-25	juin-26	contrat signé
87	Projet de conception, fourniture et exécution des travaux de construction des postes SUD 33/15 kV et NORD 33/15 kV, ainsi que de la réhabilitation de six postes existants dans la ville de Nouakchott	Etat	Travaux	AOIO	juin-25	sept-25	nov-25	mai-26	En cours
88	Recrutement d'un consultant chargé d'appui pour la gestion des conventions	FADES	Prestations intellectuelles	SCI	sept-25	oct-25	nov-25	sept-26	
89	Programme spécial d'électrification de deux Hodhs	Etat	Travaux	AOIO	juil-25	août-25	sept-25	juin-26	En cours
90	Programme d'électrification rurale (Assaba, Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar et Tagant)	Etat	Travaux	AOIO	juil-25	août-25	sept-25	juin-26	En cours
91	Recrutement d'un consultant chargé de suivi des travaux et l'assistance au Maître de l'ouvrage pour le volet distribution du plan d'urgence	Etat	Prestations intellectuelles	SQC	juil-25	août-25	sept-25	sept-26	En cours
92	Travaux de montage des équipements destinés à l'électrification des 19 localités (programme ER 2023)	Etat	Travaux	AONO	juin-25	juil-25	août-25	déc-25	En cours
93	Plan Directeur de Distribution pour les Grandes capitales des Régions	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	oct-25	nov-25	avr-26	
94	Plan Directeur de Distribution pour la ville de Nouadhibou	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SFQC	sept-25	oct-25	nov-25	avr-26	
95	Acquisition du matériel nécessaire à l'électrification du nouveau lotissement de PK7-Rosso	Etat	Fourniture	AOIO	sept-25	nov-25	déc-25	déc-25	

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
96	Mobilisation d'expertise à temps passé dans les métiers techniques de la SOMELEC: Distribution, Transport, Production, Batteries - projet DREAM B	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SQC	nov-25	déc-25	janv-26	juil.-26	
97	Remplacement du groupe 1 HS de la centrale hybride de Kiffa par un moteur neuf	Etat	Fourniture	Entente Directe	sept-25	oct-25	oct-25	janv.-27	
98	Construction d'une centrale hybride solaire-thermique à la localité de Gougu Zema	Etat	Travaux	AOIO	sept-25	nov-25	déc-25	nov.-26	Nouveau
99	Extension de la composante distribution de la zone sud (46 localités)	FADES	Travaux	AOIO	sept-25	nov-25	déc-25	août-27	Nouveau

UC : unité de compte

**LE VICE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT**  
**Cheikh Tijani BALLA CHERIF**