

SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE (GROUPE SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2026 REVISION N°05 DU 01-07-2026

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	
1	Fourniture, installation et mise en service de deux transformateurs 90/33 kV - 15 MVA en remplacement de deux transformateurs existants 90/33 kV 5 MVA au poste d'Aleg - DCERTN	MAADEN	Travaux	AOIO	Mai 2026	22 juin 2026	20 juillet 2026	25 janvier 2027	en cours
2	Fourniture du matériel du réseau 33kV et postes associés pour l'alimentation du centre minier de Chegar - DCERTN	MAADEN	Fourniture	AOIO	Mai 2026	22 juin 2026	20 juillet 2026	21 septembre 2026	en cours
3	Construction du tronçon Nouakchott-Aleg, poste d'Aleg 225/90/33 kV et extension du poste 90 kV d'Aleg plus une ligne de 18 km en 90 kV qui raccorde les deux postes HTB d'Aleg - PIEMM	BEI/UE	Travaux	AOIO	Juillet 2026	23 novembre 2026	22 décembre 2026	21 novembre 2028	
4	Construction du tronçon de la ligne 225 KV El Ghaira - Kiffa - PIEMM	BAD	Travaux	AOIO	Août 2026	Février 2027	Mars 2027	Février 2028	
5	Construction de la sous-station (225/90/33 KV) de Aweinat Zbil, la sous-station (225/90/33 KV) de Néma et la Construction de la ligne HT 225kV entre Aïoun et Aweinatt Zbil - PIEMM	BID	Travaux	AOIO avec PQ	Août 2026	21 décembre 2026	25 janvier 2027	24 juillet 2028	
6	acquisition de cinq (5) drones de surveillance des lignes HTB et cinq (5) drones pour le nettoyage des isolateurs HTB, (y compris formation d'utilisation) - PIEMM	BID	Fourniture	AONO	Juillet 2026	Octobre 2026	Octobre 2026	Janvier 2027	
7	Acquisition de camion grue pour lavage des isolateurs ligne HT - PIEMM	BID	Fourniture	AOIO	Août 2026	Novembre 2026	Novembre 2026	Mars 2027	
8	Acquisition matériel roulant (quatre véhicules 4X4) - PIEMM	BID	Fourniture	AONO	Juillet 2026	Octobre 2026	Novembre 2026	Janvier 2027	
9	Audit combiné des états financiers et PM du Projet - PIEMM	BID	Prestations intellectuelles	SMC	Février 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Juillet 2029	en cours
10	Construction de la ligne 225 kV entre Aweinatt - Néma - PIEMM	FSD	Travaux	AOO pour les sociétés Saoudiennes	Septembre 2026	22 décembre 2026	25 janvier 2027	24 juillet 2028	
11	Contrôle des travaux de construction de la ligne 225 kV entre Aweinatt - Néma - PIEMM	FSD	Prestations intellectuelles	SBQC pour les firmes Saoudiennes	Août 2026	22 décembre 2026	25 janvier 2027	24 juillet 2028	
12	Construction d'une centrale solaire de 50 MWc avec une capacité de stockage de 35MW/70 MWh - PIEMM	BAD/AFD	Travaux	AOIO	Décembre 2026	Mars 2027	Mars 2027	Mars 2028	
13	Élaboration de plan national d'actions d'efficacité énergétique de la Mauritanie - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Juillet 2026	Août 2026	21 septembre 2026	22 juin 2027	
14	Élaboration d'un code réseau électrique (grid-code) en Mauritanie - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Juin 2026	Août 2026	21 septembre 2026	Juillet 2027	
15	Acquisition d'un camion grue pour maintenance de ligne HT à la SOMELEC - PIEMM	BAD	Fournitures	AOIO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	22 juin 2027	
16	Acquisition de 30 000 compteurs à prépaiement à la SOMELEC - PIEMM	BAD	Fournitures	AOIO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	27 avril 2028	

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
17	Réalisation des Études de faisabilité et EIES d'une centrale solaire à Néma (en Mauritanie) à développer en IPP - PIEMM	FVC-BAD	Consultants	SBQC	18 mai 2026	21 juillet 2026	20 Octobre 2026	25 Octobre 2027
18	Construction de 2 chambres froides en Mauritanie - PIEMM	BAD	Travaux	AONO	Août 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Juillet 2027
19	Acquisition de 58 moulins par la SOMELEC au profit de groupements de femmes et de jeunes - PIEMM	BAD	Fournitures	AONO	Août 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Mai 2027
20	Formations diverses aux groupements de femmes et de jeunes - PIEMM	BAD	Consultants	SMC	Août 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Mai 2027
21	Formation des agents de la Direction de l'Electricité et de la Maîtrise d'Énergie (DEME) et de la SOMELEC sur l'efficacité énergétique - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	26 août 2027
22	Étude de faisabilité et EIES pour 200 mini-réseaux verts - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	25 novembre 2027
23	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC - PIEMM	BAD	Consultants	SBQC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	26 août 2027
24	Audit de conformité climatique - PIEMM	BAD	Consultants	SMC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mai 2027
25	Recrutement d'un Ingénieurs génie civiliste Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	26 août 2027
26	Recrutement d'un Ingénieur Production Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	26 août 2027
27	Recrutement d'un Ingénieur électricien Postes Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	26 août 2027
28	Recrutement d'un Ingénieurs Réseau distribution Junior - PIEMM	BAD	Prestations intellectuelles	SCI	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	26 août 2027
29	Acquisition d'une application centrale de gestion et de suivi des projets pour la SOMELEC avec formation du personnel - Projet WA-REMP	IDA	Fournitures	AOIO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027
30	Acquisition et formation sur les logiciels de dimensionnement des infrastructures de production de transport et de distribution (achat de licences) - Projet WA-REMP	IDA	Fournitures	AOIO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	27 avril 2027
31	Élaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), et du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant le mécanisme de gestion des plaintes - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027
32	Conseil initial en transaction (négociation) pour la production privée indépendante dans les énergies propres incluant revue des contrats d'achats d'électricité, négociations et sondage de marché incluant formation - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027
33	Élaboration d'une stratégie de mobilisation du capital privé avec développement d'un pipeline de projets bancables et durables incluant formation - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027

en cours

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	
34	Élaboration d'une base de données géoréférencée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification avec formations sur les logiciels d'exploitation des serveurs et systèmes de gestion - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	25 février 2027	
35	Recrutement d'un cabinet spécialisé en cybersécurité du système d'information pour la réalisation d'un audit général de la sécurité du système d'information et la proposition de solution stratégiques d'amélioration - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	27 avril 2027	
36	Études APS, APD et DAO pour la conception et la mise en place du nouveau Dispatch National (Déploiement du Desk ENR - Énergies Renouvelables) incluant formation - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	SBQC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	25 mars 2027	
37	Étude sur l'Analyse Économique et Financière de l'Électrification Rurale incluant les bénéfices régionaux et climatiques (émissions, santé) - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	Août 2026	Octobre 2026	Décembre 2026	
38	Développement d'une stratégie pro-genre de recrutement des femmes à la SOMELEC et au MPME/DGENER, incluant l'attractivité, la formation, la retenue des compétences, et le développement de carrière - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Novembre 2026	27 avril 2027	
39	Aménagement salle serveurs siège (site de production) et (site de secours) - Projet WA-REMP	IDA	Travaux	AOIO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027	
40	Conception, fourniture, montage et Mise en service de la ligne 225 kV double terre entre Aleg et El Ghaira et le poste électrique 225/90/33 kV d'El Ghaira. - Projet WA-REMP	IDA	Travaux	AOIO	Février 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Décembre 2028	en cours
41	Souscription une Assurance médicale UGP-WA-REMP - Projet WA-REMP	IDA	Services Autres que services de Consultants	AONO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	22 juin 2027	
42	Acquisition Matériel Roulant(8 véhicules 4X4 (Puck UP) - Projet WA-REMP	IDA	Fournitures	AONO	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	23 novembre 2026	
43	Audit financier,comptable et passation des marchés - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	SMC	Octobre 2026	Juillet 2027	Juillet 2027	Juillet 2029	
44	Élaboration d'un guide pour la maîtrise de l'Énergie pour la Direction Générale de l'Électricité et des Énergies Renouvelables - Projet WA-REMP	IDA	Prestations Intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027	
45	Acquisition de 4 véhicules 4X4 double cabine - Projet DREAM B	IDA	Fourniture	AONO	Mars 2026	Mai 2026	Juillet 2026	Octobre 2026	en cours
46	Plan Directeur de Distribution pour la ville de Nouadhibou - Projet DREAM-B	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SBQC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	27 avril 2027	
47	Développement, installation, exploitation et maintenance de mini centrales solaires - PPP, nombre de lots sera défini par l'AMO-Projet RIMDIR	BAD	Travaux	PPP	Mars 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	Novembre 2027	en cours
48	Recrutement d'un cabinet d'audit (audit financier et PM) - Audit comptable et PM--Projet RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	QC	Juin 2026	Août 2026	Août 2026	Décembre 2028	

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	
49	Recrutement de consultants en vue de la préparation des instruments spécifiques (EIES/NIES, PGES/ESMP) par zone (5 zones) et l'élaboration d'un plan d'action VBG/HS/EAS, évaluation et audit E&S-Projet RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	QC	Mars 2026	Avril 2026	Avril 2026	Mai 2026	en cours
50	ONG pour la sensibilisation des questions de genre-Projet RIMDIR	BAD	Prestations intellectuelles	QC	Juillet 2026	29 septembre 2026	Octobre 2026	Mars 2027	
51	Acquisition de deux véhicules 4x4 (Projet RIMDIR-BAD)-Projet RIMDIR	BAD	Fourniture	AONO	Mars 2026	Avril 2026	Mai 2026	Août 2026	en cours
52	Électrification de cinq (5) localités dans les zones de pauvreté rurale, notamment dans les wilayas du Hodh El Gharbi et du Hodh Chargui-DCERTN	État	Travaux	AOIO	Mars 2026	Mai 2026	Juin 2026	Mars 2027	en cours
53	Fourniture du matériel électrique destiné à l'électrification de plusieurs localités à l'intérieur du pays-DCERTN	État	Fourniture	AOIO	Mars 2026	Mai 2026	Mai 2026	Juillet 2026	en cours
54	Acquisition de deux groupes électrogènes pour les localités de Nebaghiya et Tendejghmadek-DCERTN	Etat	Fourniture	AOIO	Mars 2026	Mai 2026	Mai 2026	Mai 2026	en cours
55	Construction & Maintenance de dix centrales solaires avec stockage pour l'hybridation des centrales thermiques à l'intérieur du pays	Trésor Français	Travaux	ED	NA	13 avril 2026	30 avril 2026	27 avril 2028	en cours
56	Recrutement d'un Ingénieur Conseil pour le suivi de Construction & Maintenance de dix centrales solaires avec stockage pour l'hybridation des centrales thermiques à l'intérieur du pays	Trésor Français	Prestations intellectuelles	Restreinte	Juin 2026	Juillet 2026	Juillet 2026	27 avril 2028	en cours
57	Réhabilitation du réseau 33 kV et Renforcement du système d'évacuation 15 kV des postes sources en deux lots	Etat	travaux	DAO	Jul-26	Oct-26	Dec-26	Dec-27	
58	Extension et densification du réseau de distribution MT et BT de Nouakchott	Etat	travaux	DAO	Jul-26	Oct-26	Dec-26	Dec-27	
59	Rehabilitation et renforcement du réseau de distribution 15 kV et l'installation de nouveau réseau d'éclairage public en quatre lots	Etat	Fourniture	DAO	Jul-26	Oct-26	Dec-26	Jan-28	
60	Travaux d'installation de nouveau réseau d'éclairage public Solaire	Etat	travaux	DAO	Jul-26	Oct-26	Dec-26	Jan-28	
61	Evaluation du Système de contrôle interne, mise à jour des procédures de gestion et identification des leviers de réduction des coûts de la SOMELEC	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles	SBQC	Août 2026	Octobre 2026	Novembre 2026	Novembre 2027	Nouveau
62	Prestation de l'Ingénieur-Conseil pour les études et le suivi des travaux relatifs au raccordement du Port de N'Diogo au Réseau Électrique National	FADES	Prestations intellectuelles	SBQC	Juillet 2026	septembre 2026	Octobre 2026	Octobre 2027	Nouveau

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT
Khroumbaly LEHBIB