

**SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE (SOMELEC)/COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI) PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION
DES MARCHES DE LA SOMELEC POUR L'EXERCICE 2024 INITIAL EN DATE DU 11-01-2024**

N°	Projets à réaliser	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement de la procédure de sélection	Date prévisionnelle de l'attribution du contrat	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations	Observation
1	Prestation d'ingénieur relative au projet d'extention du réseau de distribution de la zone sud	FADES	Prestations intellectuelles	SFQC	janv.-23	mars-23	fev-24	fev-26	En cours de passation
2	Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Zouerate et poste associés.	FADES	Prestations intellectuelles	Entente direct		janv.-24	janv.-24	juil.-24	En cours de passation
3	Prolongation des prestations d'ingénieur relatives au projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Keur per ainsi que le raccordement du port de N'diag.	FADES	Prestations intellectuelles	Entente direct		janv.-24	janv.-24	avr.-24	En cours de passation
4	Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Rkiz, Mederdra et El Ghaira dans le cadre du projet 50 Moughataa	ETAT	Travaux	AONO		fev-24	févr.-24	avr.-24	En cours de passation
5	Réhabilitation Génie civil de la centrale de Kiffa dans le cadre du projet 50 Moughataa	ETAT	Travaux	AONO		fev-24	févr.-24	avr.-24	En cours de passation
6	Réhabilitation Génie civil des centrales d'Atar et Boulenouardans le cadre du projet 50 Moughataa	ETAT	Travaux	AONO	janv.-24	avr.-24	avr.-24	juil.-24	En cours de passation
7	Elaboration d'un schéma directeur de réseau de Nouakchott.	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	avr.-23	fev-24	févr.-24	juil.-24	En cours de passation
8	Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouakchott.	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	avr.-23	janv.-24	févr.-24	juil.-24	En cours de passation
9	Acquisition de sept véhicules Puck-up.	ETAT	Fourniture	AOO	mai-23	janv.-24	févr.-24	avr.-24	En cours de passation
10	Acquisition de trois camions grue et deux camions racelles.	ETAT	Fourniture	AOO	mai-23	janv.-24	févr.-24	avr.-24	En cours de passation
11	Mise en place d'un Plan National d'Actions Prioritaire (PNAP) pour le secteur électrique en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	mars-24	mars-24	août-24	En cours de passation
12	Mise en place d'une stratégie d'efficacité energie en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	mars-24	mars-24	août-24	En cours de passation

13	Mise en place d'un programme de renforcement de capacités pour le secteur de l'électricité en Mauritanie	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	mars-24	mars-24	août-24	En cours de passation
14	Programme d'électrification rurale dans les wilayas de Hodh Charghi et Hodh El Gharbi – 2023 :	Etat	Travaux	DAO	juin-23	mars-24	mars-24	janv.-26	En cours de passation
15	Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration des études APS APD DAO pour la construction de 25 postes HT/MT dans les zones inondables de la ville de Nouakchott	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	juin-23	fev-24	mars-24	mai-24	En cours de passation
16	Acquisition et la mise en place d'un ERP Administratif et Financier et d'un nouveau système d'information de Gestion de la Relation Client (CRM) avec Infrastructure	FADES+SOME LEC	Prestations intellectuelles/	SFQC	oct.-23	mai-24	juin-24	juin-25	En cours de passation
17	Réalisation de sept notices d'impact Environnemental et Social(NIES) pour l'électrification rurale de sept zones au Sud-Est de la Mauritanie. Projet RIMDIR/MOUDON	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	oct.-23	janv.-24	janv.-24	avr.-24	En cours de passation
18	Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l'UMOP du Projet BEST	Banque Mondiale (BM)	Fourniture	AON	déc.-23	mars-24	mars-24	mai-24	En cours de passation
19	Amanagement DATACENTER	FADES	Prestations intellectuelles/	AOIO	juil.-23	sept.-23	oct.-23	oct.-24	
20	Projet s'extenssion du réseau de distrubution de la zone sud (46 Localités)	FADES	Travaux	AOIO	mars-24	août-24	sept.-24	sept.-25	
21	Prestations complémentaires d'étude et de suivi du programme de développement du système de production, transport et distribution de l'électricité pour la ville de Nouakchott	FADES	Prestations intellectuelles/	SFQC	nov.-23	mai-24	juin-24	juin-25	
22	Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux relative au lot postes de l'ajout du second terme à la ligne 225 kV entre Nouakchott et Boulenour	FADES	Prestations intellectuelles/	SFQC	nov-23	janv-24	févr-24	sept-26	
23	Prestation de l'ingenieur conseil(étude et suivi des travaux) relatives au suivi des travaux du raccordement du port de N'diogo au reseau électrique National	FADES	Prestations intellectuelles/	QC	nov-23	janv-24	janv-24	mars-26	
24	Renforcement de la capacité de la liasion 33kV poste Arafat-Poste OMVS	ETAT	Fourniture & Travaux	Entente direct	Dec 2023	Fev 24	mars-24	mai-24	
25	Prestation d'ingenierie pour le suivi le contrôle et la supervision des travaux de projet de construction d'une central eolienne de 100MW de boulenouar et de son raccordement à la ligne 225 kV Nouakchott Nouadhibou	Fades	Prestations intellectuelles/	Entente direct	nov-23	Dec 2023	janv-24	janv-26	

26	Etude faisabilité, APS /APD et élaboration du DAO relatif à la construction d'une centrale solaire PV 50 MWc avec BESS à Kiffa	BAD	Prestations intellectuelles/	SFQC	janv-24	juil-24	août-24	mai-25	
27	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
28	Recrutement d'un Responsable Administratif et financier	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
29	Recrutement d'un Responsable Technique	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
30	Recrutement de deux Ingénieurs génie civiliste	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
31	Recrutement de deux Ingénieur Production (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
32	Recrutement de deux Ingénieur électricien ligne HT (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
33	Recrutement de deux Ingénieurs télécom (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
34	Recrutement de deux Ingénieurs Réseau distribution (2)	BAD	Prestations intellectuelles/	SCI	févr-24	avr-24	mai-24	mai-25	
35	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'Etude de reahbilitation de la centrale solaire	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	QC	févr-24	avr-24	mai-24	juin-24	
36	Renforcement des competences cadres DCRH dans le cadre du projet PACSEM	AFD	Prestations intellectuelles/	QC	févr-24	avr-24	mai-24	juil-24	
37	Réhabilitation de l'école de metier et acquisition des Equipements dans le cadre du projet PACSEM	AFD	Travaux	AO	juin-24	déc-24	févr-25	déc-26	
38	Réalisation des études de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH de Nouakchott et la centrale Nord 180MW (Duale)	Bailleur de Fond	Prestations intellectuelles/	QC	févr-24	avr-24	avr-24	juin-24	
39	Prestations de supervision des travaux de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH de Nouakchott et la centrale Nord 180MW (Duale)	Bailleur de Fond	Prestations intellectuelles/	QC	juin-24	août-24	août-24	août-26	
40	Travaux de mise en place de pipeline entre Dépôt SMH et la centrale Nord 180MW (Duale)	Bailleur de Fond	Travaux	AOI	juin-24	sept-24	sept-24	sept-25	
41	Construction des reseaux d'eclairage public	ETAT	Travaux	AOO	fev-24	mai-24	mai-24	oct-24	
42	Construction de 20 genie civil postes, equipement, raccordment des postes MT/BT situés en zones inondables à NKT et intégration de 20 nouveaux postes à téléconduite au niveau du CNC	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOI	fev-24	mai-24	mai-24	oct-24	

43	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-RIMDIR	AFD/UE	Travaux	AOI	avr-24	sept-24	Oct. 2024	avr-26	
44	Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique-MOUDOUN	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOI	avr-24	sept-24	Oct. 2024	avr-26	
45	Recrutement de l'entreprise chargé de l'extention de la centrale électrique et du réseau HTA et BT de Bassiknou et AEE du camp des réfugiés de Mberra	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOI	mars-24	juil-24	Aout 2024	Aout 2025	
46	Acquisition de compteurs intelligent pour remplacement	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim2-2024	juin-24	juil-24	nov-24	
47	Acquisition de camions grues	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim4-2024	févr-25	févr-25	juin-25	
48	Acquisition matériel roulant	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim2-2024	avr-24	avr-24	mai-24	
49	Acquisition du Matériel informatique et mobilier de bureaux	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim2-2024	avr-24	avr-24	mai-24	
50	Acquisition de 58 moulins aux groupements de femmes et jeunes Mauritanie	BAD	Fourniture de biens	AOO	Trim3-2024	oct-24	oct-24	nov-24	
51	Communication sociale et appropriation communautaire	BAD	Fourniture&Services	AOO	Trim1-2024	mai-24	juin-24	juin-25	
52	Recrutement d'un consultant pour le Contrôle et supervision des travaux réseaux distribution	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim2-2024	févr-24	mars-24	mars-27	
53	Recrutement d'un consultant pou l'Elaboration plan action efficacité	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	oct-24	nov-24	juin-25	
54	Renforcement de capacité de l'autorité de régulation du secteur en Mauritanie	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	oct-24	nov-24	juin-25	
55	Audit combiné des états financiers et PM du Projet	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	sept-27	
56	Audit de conformité environnementale et sociale	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim3-2024	févr-25	mars-25	sept-25	
57	Recrutement de consultant pour formation DEME et Somalec sur efficacité énergétique	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim3-2024	févr-25	mars-25	sept-25	
58	Etude de faisabilité technico-économiue de la centrale solaires de Kiffa	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	mars-25	
59	Recrutement d'une mission de facilitation sociale par SOMELEC	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim3-2024	févr-25	mars-25	mars-26	
60	Elaboration d'un Manuel des procédures du projet	BAD	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	janv-25	
61	Recrutement d'un Consultant pour le suivi de la mise en place de système de stockage par batteries (BESS)	Bailleur de Fond	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	Aout 2024	sept-24	janv-25	
62	Miise en place de système de stockage par batteries (BESS)	Bailleur de Fond	Travaux	AOIO	Trim1-2024	sept-24	Oct. 2024	avr-26	

63	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de Nouadhibou	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24	
64	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de KIFFA	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24	
65	Elaboration d'un plan de réhabilitation de réseau de ROSSO	Banque Mondiale (BM)	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24	
66	Etude d'Extension de la centrale DUAL du 180 MW à 240 MW	BID	Prestations intellectuelles/	SBQC	Trim1-2024	mai-24	juin-24	déc-24	
67	Recrutement d'une entreprise chargée de la construction de 25 postes HTA/BT à Nouakchott dans le cadre du plan d'urgence des inondations	Banque Mondiale (BM)	Travaux	AOIO	mars-24	mai-24	juin-24	déc-24	
68	Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Aleg, Bassiknou, Kiffa, Néma, Timbedra et Tintane dans le cadre du projet 50 Moughataa	ETAT	Travaux	AONO	novembre-23	janv-24	févr-24	avr-24	
69	Fourniture, montage et mise en service des postes d'évacuation des centrales de Atar, Rosso et Kaédi dans le cadre du projet 50 Moughataa	ETAT	Travaux	AONO	févr-24	mai-24	mai-24	août-24	
70	Réhabilitation GC des centrales de Aleg, Kaédi, Rosso et Tintane	ETAT	Travaux	AONO	févr-24	mai-24	mai-24	août-24	